

大连市新增专项债券项目支出绩效评价表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		大连市第五人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目							
主管部门		大连市卫生健康委		项目单位		大连市第五人民医院			
项目性质		在建							
项目期限		10		其中: 建设期限(年):		3		运营期限(年):	10
资金投向领域		社会事业-卫生健康		项目类型		应急医疗救治设施、公共卫生设施			
项目资金(万元)		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率(当年实际支出数/当年资金到位数)		得分	
	年度资金总额(万元)		2,065.78	2,065.78	10	1.00		10	
	其中: 专项债券资金		1,865.00	1,865.00	-	-		-	
	预算资金		200.78	200.78	-	-		-	
	企业自筹资金								
	市场化融资								
	其他投资								
债券代码及名称	Q222102-0009	2022年大连市政府专项债券(三期)		债券利率(%)	3.03%	债券期限	10		
	Q232102-0010	2023年大连市政府专项债券(五期)			2.77%		10		
	Q242102-0010	2024年大连市政府专项债券(四期)			2.31%		10		
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		项目竣工			项目竣工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成建筑面积	3350平方米	3350平方米	10	10		
			完成负压病房建设数量	25间	25间	10	10		
			工程施工完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目进度达标率	100%	100%	10	10		
		成本指标	节约项目运营成本	5%	5%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目超规模、超概算额度	0元	0元	10	10		
		社会效益指标	有效发挥发热门诊重要疫情预警监测哨点作用	提升	提升	5	5		
			提升患者就医环境	提升	提升	5	5		
		生态效益指标	有效控制传染性疾病的传播	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	加强我市公共卫生防控救治能力	提升	提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	90%	10	10		
	总分					100	100		

20/6-2025